

LP-LiC工法・LP-SoC工法の施工実績一覧（民間工事）

No	基本情報			丸太情報						最大 施工深さ (m)	改良面積 (m ²)	炭素貯蔵量 kg-CO ₂	実施 工法名
	年度	施工場所	主要用途	丸太 本数 (本)	丸太 末口径 (m)	丸太 長さ (m)	丸太 材積 (m ³)	樹種	産地				
1	2014	石川県	共同住宅	745	0.14	4.0	58	カラマツ	長野県	5.0	225	43,261	LP-LiC
2	2014	千葉県	一戸建ての住宅	399	0.14	4.0	31	スギ	千葉県	5.0	81	18,007	LP-LiC
3	2015	千葉県	共同住宅	13,420	0.15	4.0	1,208	スギ カラマツ	千葉県	5.3	13,382	790,600	LP-LiC
4	2015	福井県	畜舎	564	0.15	4.0	51	スギ	福井県	6.0	340	29,221	LP-LiC
5	2016	熊本県	駐車場	1,123	0.15	3.0	76	スギ	熊本県	5.0	1,123	43,636	LP-LiC
6	2016	東京都	一戸建ての住宅	197	0.15	6.0	30	カラマツ	長野県	7.5	146	22,413	LP-LiC
7	2016	東京都	宿泊施設	113	0.15	4.0	20	カラマツ	長野県	9.6	44	15,065	LP-LiC
8	2016	大阪府	事務所	874	0.16	2.0	45	スギ	福井県	3.0	532	25,761	LP-LiC
9	2017	東京都	共同住宅	253	0.14	4.0	20	スギ	福井県	5.0	61	11,421	LP-LiC
10	2017	東京都	共同住宅	688	0.15	4.0	62	カラマツ	長野県	5.5	204	45,862	LP-LiC
11	2018	東京都	外構	676	0.15	4.0	60	カラマツ	長野県	6.0	249	44,514	LP-LiC
12	2018	千葉県	共同住宅	836	0.16	6.0	145	カラマツ	長野県	7.2	433	107,367	LP-LiC
13	2019	千葉県	一戸建ての住宅	85	0.16	4.0	9	カラマツ	長野県	5.7	58	6,444	LP-SoC
14	2019	神奈川県	外構	230	0.16	5.4	22	カラマツ	長野県	7.1	173	16,517	LP-LiC
15	2020	東京都	共同住宅	718	0.16	2.0	36	カラマツ	長野県	4.3	360	26,545	LP-LiC
16	2020	千葉県	共同住宅	2,871	0.17	4.0	332	カラマツ	長野県	5.5	2,871	245,818	LP-LiC
17	2020	東京都	事務所	138	0.16	2.0	14	カラマツ	長野県	4.0	349	10,467	LP-SoC
18	2020	静岡県	一戸建ての住宅	145	0.14	6.0	17	カラマツ	長野県	7.0	225	12,628	LP-SoC
19	2020	兵庫県	共同住宅	120	0.14	2.0	5	カラマツ	長野県	3.8	389	3,484	LP-SoC
20	2020	埼玉県	一戸建ての住宅	29	0.16	3.0	2	カラマツ	長野県	4.3	94	1,650	LP-SoC
21	2020	長野県	河川工事	330	0.16	4.0	24	カラマツ	長野県	6.0	190	17,783	LP-LiC
22	2021	東京都	一戸建ての住宅	121	0.16	6.0	19	カラマツ	長野県	7.0	163	13,766	LP-SoC
23	2021	神奈川県	外構	191	0.16	4.0	16	カラマツ	長野県	5.5	120	12,095	LP-LiC
24	2021	千葉県	外構	5,051	0.16	1.5	194	カラマツ	長野県	4.0	5,389	143,659	LP-LiC
25	2021	東京都	一戸建ての住宅	57	0.16	4.0	6	カラマツ	長野県	5.9	64	4,323	LP-SoC
26	2021	東京都	外構	768	0.16	2.0	39	カラマツ	長野県	4.1	679	29,124	LP-LiC
27	2021	長野県	河川工事	703	0.16	4.0	51	カラマツ	長野県	6.0	475	37,885	LP-LiC
28	2021	埼玉県	外構	146	0.16	4.0	15	カラマツ	長野県	5.5	125	11,073	LP-LiC & LP-SoC
29	2022	東京都	外構	155	0.16	5.0	20	カラマツ	長野県	6.8	29	14,695	LP-LiC & LP-SoC
30	2022	埼玉県	外構	294	0.16	6.0	45	カラマツ	長野県	7.8	78	33,447	LP-LiC & LP-SoC

LP-LiC工法・LP-SoC工法の施工実績一覧（民間工事）

No	基本情報			丸太情報						最大 施工深さ (m)	改良面積 (m ²)	炭素貯蔵量 kg-CO ₂	実施 工法名
	年度	施工場所	主要用途	丸太 本数 (本)	丸太 末口径 (m)	丸太 長さ (m)	丸太 材積 (m ³)	樹種	産地				
31	2022	大阪府	高等学校	149	0.16	3.0	11	カラマツ	長野県	4.6	408	8,476	LP-SoC
32	2022	東京都	外構	60	0.16	2.0	3	カラマツ	長野県	3.9	34	2,275	LP-LiC
33	2023	東京都	共同住宅	162	0.16	2.0	8	カラマツ	長野県	3.0	264	6,143	LP-LiC
34	2023	千葉県	倉庫	252	0.16	4.0	26	カラマツ	長野県	7.0	236	19,113	LP-LiC
35	2023	広島県	外構	3,183	0.16	7.0	547	スギ	広島県	8.7	1,486	314,798	LP-LiC
36	2024	東京都	共同住宅	385	0.16	4.0	39	カラマツ	長野県	5.5	296	29,200	LP-LiC & LP-SoC
37	2024	東京都	共同住宅	159	0.16	4.0	16	カラマツ	長野県	5.7	239	12,059	LP-SoC
38	2024	東京都	一戸建ての住宅	106	0.16	3.5	9	カラマツ	長野県	5.3	43	7,029	LP-LiC & LP-SoC
39	2024	東京都	外構	336	0.16	4.0	34	カラマツ	長野県	5.9	252	25,486	LP-LiC & LP-SoC
40	2024	神奈川県	外構	103	0.14	3.0	6	カラマツ	長野県	5.0	65	4,486	LP-LiC
41	2025	千葉県	一戸建ての住宅	210	0.16	4.0	22	カラマツ	長野県	6.0	267	15,927	LP-SoC
42	2025	東京都	外構	316	0.16	4.0	32	カラマツ	長野県	6.0	186	23,967	LP-LiC & LP-SoC
43	2025	埼玉県	一戸建ての住宅	62	0.16	7.0	11	カラマツ	長野県	8.8	106	8,229	LP-SoC
44	2025	埼玉県	一戸建ての住宅	56	0.16	7.0	10	カラマツ	長野県	8.8	87	7,433	LP-SoC
45	2025	千葉県	外構	403	0.16	3.0	31	カラマツ	長野県	5.0	151	22,924	LP-LiC & LP-SoC
46	2025	千葉県	外構	418	0.16	3.0	32	カラマツ	長野県	5.0	151	23,777	LP-LiC & LP-SoC